Timber Structures 3.0 AG
Niesenstrasse 1
3600 Thun

TS3
Timber Structures 3.0

Zuständigkeiten Projektpartner

Planung/Avor	Ingenieur	Unternehmer	TS3
Ausführungsstatik TS3-Geschossdecken • Definition Plattenstärke • Definition Plattenaufbau • Ausrichtung Decklagen • Anordnung der Fugen	x		
Werkplanung inkl. TS3 Fugen ➢ Aus Standarddetail, Werklplankontrolle und Merkblätter TS3 zu entnehmen		x	
Werkplankontrolle	x		(x)
Bestellung CLT-Platten bei einem von TS3 zertifiziertem Hersteller		x	
Kontrolle CLT-Freigabepläne		x	(x)
Plan für prov. Abstützung erstellen	x		
Prüfkörperentnahmestellen definieren	x		
Terminprogramm erstellen		x	
Koordination Lieferung CLT		x	
Lieferung Baustützen			x
Vorbehandlung TS3 PTS Elemente			x
Ausführung bauseits			
Lieferung CLT-Bauteile beurteilen ➢ Gemäss Handout Anwenderschulung		x	
Montage CLT-Elemente ➢ Gemäss Handout Anwenderschulung		x	
Organisation Kranzüge für Baustützen und Vergussarbeiten		x	
Prov. Abstützung zur Montagehilfe der CLT-Bauteile		x	
Prov. Abstützung gemäss Plan Ingenieur für den Verguss			x

Witterungsschutz der CLT-Bauteile		x	
Farbbehandlung UV-Schutz		x	
Vergussarbeiten inkl. Protokollführung			x
Prüfkörperentnahme zur QS			x
Massnahmen zur Einhaltung der klimatischen Bedingungen für den Fugenverguss		x	
(Wintermassnahmen für den Fugenverguss)			x
Prov. Abstützung entfernen und abrufen			x
Abschlussarbeiten, Abnahme der Decken		x	x